

Sanierung St. Severin

Aktueller Stand der Baumaßnahme (19.06.2015)

Arbeiten Hauptdachfläche Südseite:

- Abbrucharbeiten Schiefereindeckung einschließlich der Holzschalung abgeschlossen
- Bitumeneindeckung der Dachfläche vollständig erfolgt
- Regenrinnen vollständig erneuert
- Dachgesimse (Steinsimse direkt unter der Dachrinne) ausgebessert und teilweise erneuert
- Statische Verbesserungsmaßnahmen am Dachstuhl abgeschlossen

Arbeiten Mauerwerk Südseite:

- Fassadenfugen annähernd vollständig ausgekappt („ausgekratzt“)
- Erster Strebebogen vollständig demontiert und teilweise wieder aufgebaut

Arbeiten Fenster:

- Ausbau der Bleiglasfensterelemente auf der Südseite / Einlagerung zur Restaurierung und Sanierung

Arbeiten Innenraum:

- Abbruch der alten Gewölbedämmung (Dämmung oberhalb des Steingewölbes)
- Entfernung der Farbschichten an der ersten Säule des Hauptschiffs (Herstellen der Steinsichtigkeit/ Anbringen des Farbmusters an der Säulenkapitelle)
- Ausbesserung und Erneuerung der Zuganker im Hauptschiff (Querstangen im Kirchenschiff zur statischen Sicherung)



Was passiert in den kommenden Wochen:

- Schiefereindeckung des Hauptdaches auf der Südseite
- Beginn der Dacharbeiten auf der Nordseite
- Fortführung der Arbeiten an Mauerwerk und Strebebögen Südseite